



**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.**

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL EJERCICIO 2024.**

En el Puerto de Topolobampo, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del 06 de marzo de 2024, en la Sala de Juntas de las Oficinas Administrativas se reunieron los integrantes:

I.- Lista de asistencia y verificación del Quórum.

LCP MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA	PRESIDENTE
ING. MOISES FLORES BONILLA	SECRETARIO TÉCNICO
ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM	VOCAL A
LIC. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ	VOCAL B
ING. JASSIEL ARTURO ESTRADA VALENCIA	VOCAL C
LIC. JOAQUIN VIZCARRA LEYVA	VOCAL D
LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA	ASESOR A
LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA	ASESOR B

El Presidente, en base a la lista de asistencia y toda vez que constató que había quórum declaró legalmente instalada la Primera sesión ordinaria del Comité de Obra Pública del ejercicio 2024.

Invitados al Evento:

ING. CARLOS MERAZ ZAVALA Director General, ASIPONA Topolobampo.
ING. SAUL GILL LEÓN Departamento de Proyectos y Construcción, ASIPONA Topolobampo.

II.- Lectura y aprobación del acta anterior



III.- Asuntos a tratar.

- III.I- Contrataciones realizadas en el periodo del 1ro de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023 con fundamento en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.

Contrataciones Partida Presupuestal 33501.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y Partida Presupuestal 35101.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES PUBLICOS

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)	IMPORTE TOTAL EJERCIDO + CONVENIO (sin iva)	IMPORTE FINAL TOTAL EJERCIDO	STATUS
33501	ASIPONA-TOPO- SROP-01-23	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLATAFORMA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE RATIO DE ALMACENAJE EN AREA COLINDANTE AL AREA DE ALMACENAJE DE MINERAL	\$ 114,000.00		\$ 114,000.00	FINIQUITO
35101	ASIPONA-TOPO-OP- 02-23	REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES BASICAS EN BODEGA AL-14	\$ 435,018.57		\$ 435,018.57	FINIQUITO
35101	ASIPONA-TOPO-OP- 03-23	REPARACION DE ASENTAMIENTO EN APROCHE DE MUELLES DE CARGA DE GRANELES	\$ 176,368.45		\$ 176,368.45	FINIQUITO
33501	ASIPONA-TOPO- SROP-04-23	LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS EN AREAS DEL CANAL DE ACCESO CON PLANTILLA DE 150 METROS DE ANCHO	\$ 1,349,191.34		\$ 1,349,191.34	FINIQUITO
33501	ASIPONA-TOPO- SROP-07-23	MONITOREO AMBIENTAL PARA OBRAS DE DRAGADO DE CONSTRUCCION EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA	\$ 238,900.00		\$ 238,900.00	FINIQUITO
33501	ASIPONA-TOPO- SROP-13-23	ACTUALIZACION, ADECUACION, ELABORACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES PARA ESTUDIOS FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACION PROYECTOS DE INVERSION, TOPOLOBAMPO, SINALOA	\$ 1,005,000.27		\$ 1,005,000.27	FINIQUITO
33501	ASIPONA-TOPO- SROP-14-23	MONITOREO AMBIENTAL (DURANTE Y DESPUES) Y ESTUDIOS PARA OBRAS DE DRAGADO DE CONSTRUCCION EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TERMINO CUARTO NUMERAL 2 INCISO C Y D DEL OFICIO B-363/2023, DP-050/2023, EXP-45.17/YA-002-03/23/A (INICIAL Y AL TERMINO DE DRAGADO).	\$ 1,109,686.72		\$ 1,109,686.72	FINIQUITO
33501	ASIPONA-TOPO- SROP-17-23	ESTUDIO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL MUELLE DE GRANELES (POSICION NO.3) DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO	\$ 840,093.31		\$ 840,093.31	FINIQUITO



• **Contrataciones Partidas Presupuestal 62602.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PORTUARIAS 2021 - 2024.**

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)	IMPORTE TOTAL EJERCIDO + CONVENIO (sin iva)	IMPORTE FINAL TOTAL EJERCIDO	STATUS
62602	ASIPONA-TOPO-CP-05-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 1 (2023) EN MUELLES, PATIOS Y VIALIDADES.	\$ 1,219,946.09	\$ 1,264,928.48	\$ 1,264,928.48	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-06-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 2 (2023) MANTENIMIENTO GENERAL EN EDIFICIOS, VIALIDADES Y MUELLES.	\$ 419,725.09	\$ 424,543.38	\$ 424,543.38	FINIQUITO
62602	SIPONA-TOPO-CP-08-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 3 (2023) EN COBERTIZOS, CERCA PERIMETRAL, Y VIALIDADES	\$ 1,899,123.95	\$ 2,123,726.18	\$ 2,123,726.18	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-09-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 4 (2023) EN VIALIDADES Y MUELLES.	\$ 4,139,509.34	\$ 4,298,126.61	\$ 4,298,126.61	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-10-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 5 (2023) EN COBERTIZOS Y EDIFICIOS.	\$ 1,049,792.93	\$ 1,020,548.33	\$ 1,020,548.33	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-11-23	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS E INSTALACIONES EN EDIFICIO DE OPERACIONES E INGENIERIA	\$ 599,974.38	\$ 622,577.34	\$ 622,577.34	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-15-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 6 (2023) EN VIALIDADES, MUELLES Y PATIOS.	\$ 6,596,308.56	\$ 7,173,113.57	\$ 7,173,113.57	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-16-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 7 (2023) EN INSTALACIONES DE SERVICIOS BASICOS.	\$ 1,386,129.30	\$ 1,532,001.81	\$ 1,532,001.81	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-19-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 8 (2023) EN INSTALACIONES DE SERVICIOS BASICOS. (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO UBICADO EN CERRO PARTIDO).	\$ 767,037.36	\$	\$ 767,037.360	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-20-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 9 (2023) EN SEÑALAMIENTO MARITIMO	\$ 5,077,665.61	\$ 4,385,850.82	\$ 3,123,746.820	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-21-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 10 (2023) EN MUELLES, PATIOS, VIALIDADES Y SEÑALAMIENTO MARITIMO.	\$ 14,413,495.28	\$ 15,265,228.29	\$ 15,265,228.29	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-24-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 11 (2023) EN INSTALACIONES DE SERVICIOS BASICOS.	\$ 1,708,265.34	\$ 1,801,272.93	\$ 1,801,272.93	FINIQUITO
62602	ASIPONA-TOPO-CP-25-23	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 12 (2023) EN EDIFICIOS, VIALIDADES, SERVICIOS BASICOS, BODEGAS, COBERTIZOS Y CERCA PERIMETRAL.	\$ 5,597,658.75	\$ 6,441,390.96	\$ 6,441,390.96	FINIQUITO



• **Contrataciones Partidas Presupuestal 62601.- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.**

PARTIDA PRESUPUESTAL		CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)	IMPORTE TOTAL EJERCIDO + CONVENIO (sin iva)	IMPORTE FINAL TOTAL EJERCIDO	STATUS
62601	ASIPONA-TOPO-OP-18-23	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA BASE PARA RADAR DEL CCTM DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA.	\$ 2,880,401.34	\$ 3,261,137.80	\$ 3,261,137.80	FINIQUITO
62601	ASIPONA-TOPO-OP-22-23	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PATIO DE ALMACENAJE EN AREA COLINDANTE AL AREA DE ALMACENAJE DE MINERAL.	\$ 23,998,248.00	\$ 24,704,201.66	\$ 24,704,201.66	FINIQUITO
62601	ASIPONA-TOPO-SROP-23-23	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PATIO DE ALMACENAJE EN AREA COLINDANTE AL AREA DE ALMACENAJE DE MINERAL.	\$ 395,445.15		\$ 395,445.15	FINIQUITO
62601	ASIPONA-TOPO-OP-26-23	ADECUACION DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIOS EN ZONA DE PATIOS DE MANIOBRA Y MUELLES.	\$ 53,388,629.03		\$ 15,566,065.14	EJECUCION
62601	ASIPONA-TOPO-OP-27-23	ADECUACION DE LAS VIALIDADES EN EL AREA DE PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	\$ 174,972,688.71		\$ 34,994,537.74	EJECUCION
62601	ASIPONA-TOPO-SROP-28-23	SUPERVISION EXTERNA PARA LA ADECUACION DE LAS VIALIDADES EN EL AREA DE PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	\$ 4,534,340.58		\$ 453,434.06	EJECUCION

• **III.II- Estado de los contratos de Obras Plurianuales ejercicio 2023-2024.**

PARTIDA PRESUPUESTAL		CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)	IMPORTE TOTAL EJERCIDO + CONVENIO (sin iva)	IMPORTE FINAL TOTAL EJERCIDO	STATUS
62601	ASIPONA-TOPO-OP-26-23	ADECUACION DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIOS EN ZONA DE PATIOS DE MANIOBRA Y MUELLES.	\$ 53,388,629.03		\$ 15,566,065.14	EJECUCION
62601	ASIPONA-TOPO-OP-27-23	ADECUACION DE LAS VIALIDADES EN EL AREA DE PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	\$ 174,972,688.71		\$ 34,994,537.74	EJECUCION
62601	ASIPONA-TOPO-SROP-28-23	SUPERVISION EXTERNA PARA LA ADECUACION DE LAS VIALIDADES EN EL AREA DE PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	\$ 4,534,340.58		\$ 453,434.06	EJECUCION

Así mismo se presentaron los porcentajes correspondientes al 70-30 de contrataciones públicas del ejercicio 2023, como se muestra en las siguientes tablas:

Porcentajes del 70 - 30				70 - 30 LP ITP AD
PPTO. ASIGNADO 2023.- PARTIDA PRES. 62601		LP & Art. 42	Art. 43 (ITP Y AD)	
\$ 302,727,376.00		\$ 257,599,869.98	\$ 3,656,582.95	
MONTO CONTRATADO POR EJERCER		85.09%	1.21%	
\$ 41,470,923.07				
13.70%				



Porcentajes del 70 - 30			70 - 30 LP ITP AD
PPTO. ASIGNADO 2023.- PARTIDA PRES. 62602	LP & Art. 42	Art. 43 (ITP Y AD)	
\$ 49,712,615.00	\$ 40,952,364.91	\$ 6,167,981.15	
MONTO CONTRATADO POR EJERCER	82.38%	12.41%	
\$ 2,592,268.94			
5.21%			

IV.- Asuntos Generales.

1.- Lic. Mario Gustavo Montesinos Valenzuela (Gerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA TOPOLOBAMPO y "Presidente" del presente comité) en uso de la voz señala que se unifican las dos tablas anteriores de los porcentajes correspondientes al 70-30 para las contrataciones públicas del ejercicio 2023 en sus partidas presupuestales 61601 y 62602.

RESUMEN DE CONTRATACIONES DE MANTENIMIENTO Y OBRA			70 - 30 LP ITP AD
Porcentajes del 70 - 30			
PPTO. ASIGNADO 2023.- PARTIDA PRES. 62601 Y 62602	LP & Art. 42	Art. 43 (ITP Y AD)	
\$ 352,439,991.00	\$ 298,552,234.89	\$ 9,824,564.10	
MONTO CONTRATADO POR EJERCER	84.71%	2.79%	
\$ 44,063,192.01			
12.50%			

2.- Lic. Elvia Lourdes Martín Mata (Titular del Órgano Interno de Control de la ASIPONA TOPOLOBAMPO y "Asesor A" del presente comité) en uso de la voz señala que se reitera la solicitud emitida en comités anteriores, específicamente lo referente a que la información relacionada al orden del día que se verá en el comité sea proporcionada al órgano interno de control específico en los tiempos establecidos, con el fin de estar en posibilidades de proceder a su revisión y en su caso emitir los comentarios correspondientes. Referente a la presente me encuentro impedida en emitir una opinión al respecto al no contar con la información al respecto.

V.- Cierre de la sesión.


No habiendo más que hacer constar en la presente sesión ordinaria se da por concluida la presente sesión del Comité de Obra Pública siendo las 12:22 p.m. horas del mismo día,



Levantándose en original y copia, entregándose una copia perfectamente legible a cada participante, la cual una vez leída y ratificada se firma de conformidad.


LCP Mario Gustavo
Montesinos Valenzuela
Presidente


Ing. Moisés Flores Bonilla
Secretario Técnico


Ing. Ramiro Jesús Cota
Casténum
Vocal A


Lic. Maria del Pilar Calleja Ramirez
Vocal B



Ing. Jassiel Arturo Estrada
Valencia Vocal C


Lic. Joaquín Vizcarra Leyva
Vocal D


Lic. Elvia Lourdes Martín
Mata
Asesor A


Lic. Paul Estrella Zamora
Asesor B

INVITADOS


Ing. Carlos Meraz Zavala (Invitado)
Director General


Ing. Saul Gil León (Invitado)
Departamento Proyectos y
Construcción