

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2007
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
Avance Financiero

Categorías Programáticas							Programa de Trabajo 2007		Recursos financieros (miles de pesos)																Observaciones						
GF	FN	SF	PG	AI	AP	UR	Clave*	Línea de acción	P. de Trabajo	PEF 2007						Ejercido						%									
										Original	Modificado					Calendario						Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun		Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	Realizado vs. prog. Ejercicio	Ej. vs. prog. anual	
										I	II	III	IV	V	VI	Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic										
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.																															
3	1	02	12	008	K000	J2W	J2W	Proyectos de Inversión		36.500,0	28.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	1.380,4	3.714,5	23.354,1	0,0	0,0	51,0	1.380,4	7.631,9	0,0	176,1	24,8	
							0609J2W0003	Construcción de un duque de alba en muelle de Cemex		1.500,0												1.500,00							#DIV/0!	0,0	En esta obra se han ejercido \$1.020,1 miles, en la elaboración del proyecto ejecutivo, y costos por avance de obra, sin embargo no se considera para efectos del avance financiero porque los recursos se tomaron del fondo de reserva. Por otro lado se lleva a cabo una readecuación interna, la cual se encuentra en proceso de revisión y autorización por las autoridades correspondientes.
							0609J2W0004	Construcción de corredor peatonal (cerro de chivero) proyecto puerto-ciudad		2.000,0											500,00	1.500,00				0,00	97,00		19,4	4,9	La construcción de esta obra se suspendió temporalmente para darle suficiencia presupuestal a la obra del malecón puerto-ciudad, pero finalmente esta suficiencia se tomó de la obra de protección de bordos por lo que se retomó la obra de construcción del corredor peatonal, estimándose concluir antes de que concluya el año. Por otro lado se llevó a cabo una readecuación interna, la cual se encuentra en proceso de revisión y autorización por las autoridades correspondientes.
							0609J2W0005	Construcción de malecón puerto-ciudad en acceso principal al puerto		3.000,0	5.000,0										1.285,50	3.214,50	500,00			1.285,50	1.749,10		67,4	101,2	Se le dio suficiencia presupuestal por dos millones de pesos más para concluir al 100% el tramo de pavimentación del malecón. Por otro lado se llevó a cabo una readecuación interna, la cual se encuentra en proceso de revisión y autorización por las autoridades correspondientes.
							0609J2W0009	Construcción de bordo de protección para relleno con materiales de dragado, ganando terreno al mar y nivelación de áreas		30.000,0	1.300,0									51,00	94,90		1.154,1		51,00	94,90	1.014,30		795,2	3,9	El importe programado corresponde al costo de estudios e investigaciones y costo de los proyectos ejecutivos, los cuales no se realizaron en tiempo debido a que las condiciones del clima no permitieron la realización del estudio de la mecánica de suelo. Por otro lado se llevó a cabo una readecuación interna, la cual se encuentra en proceso de revisión y autorización por las autoridades correspondientes.
							0709J2W0002	Construcción de pavimento en áreas de reserva segunda sección terminal de transbordadores		4.000,0												4.000,0					787,40		#DIV/0!	#DIV/0!	Derivado de la reprogramación interna se le dio suficiencia presupuestal a esta obra considerada de prioridad para la API. La readecuación interna se encuentra en proceso de revisión y autorización por las autoridades correspondientes.
							0709J2W0005	Construcción de alumbrado en áreas de reserva segunda sección terminal de transbordadores		2.700,0												2.700,0				534,70		#DIV/0!	#DIV/0!	Derivado de la reprogramación interna se le dio suficiencia presupuestal a esta obra considerada de prioridad para la API. La readecuación interna se encuentra en proceso de revisión y autorización por las autoridades correspondientes.	

