



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

**ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL EJERCICIO 2025.**

En el Puerto de Topolobampo, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del 14 de abril de 2025, en la Sala de Juntas de las Oficinas Administrativas se reunieron los integrantes:

I.- Lista de asistencia y verificación del Quórum.

LCP MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA	PRESIDENTE
ING. MOISES FLORES BONILLA	SECRETARIO TÉCNICO
ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM	VOCAL A
LIC. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ	VOCAL B
ING. JASSIEL ARTURO ESTRADA VALENCIA	VOCAL C
LIC. JOAQUÍN VIZCARRA LEYVA	VOCAL D
LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA	ASESOR A
LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA	ASESOR B

El Presidente, en base a la lista de asistencia y toda vez que constató que había quórum declaró legalmente instalada la primera sesión extraordinaria del Comité de Obra Pública del ejercicio 2025.

Invitados al Evento:

ING. SAUL GILL LEÓN Departamento de Proyectos y Construcción, ASIPONA Topolobampo.

II.- Lectura y aprobación del orden del día.

Los presentes aprobaron el orden del día de la sesión, el cual se consigna a continuación:

- I. Lista de asistencia y verificación del Quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Lectura y aprobación del acta anterior.
- IV. Asuntos a tratar:
 - IV.I.- Contrataciones realizadas en el periodo del 1ro de Octubre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024 con fundamento en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.
 - IV.II.- Avance financiero de los contratos formalizados hasta el 4 trimestre.
 - IV.III.- Calendario Sesiones Ordinarias Comité de Obra Pública 2025
- V. Asuntos Generales.
- VI. Cierre de la Sesión.





III.- Lectura y aprobación del acta anterior

IV.- Asuntos a tratar.

IV.I.- Contrataciones realizadas en el periodo del 1ro de Octubre del 2024 al 31 de Diciembre del 2024 con fundamento en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.

CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)
ASIPONA-TOPO-SROP-05-24	25/10/2024	HYPISO OCEANOGRAFIA INTEGRAL S.C.	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DEL CANAL PRINCIPAL DE ACCESO EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA	\$ 592,480.93
ASIPONA-TOPO-SROP-04-24	07/10/2024	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE	\$ 250,000.00
ASIPONA-TOPO-OP-06-24	02/12/2024	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 2 (2024) (A) EN PATIOS	\$ 659,781.72
ASIPONA-TOPO-OP-07-24	02/12/2024	JOSE RITO ESPINOZA CASTRO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 2 (2024) (B) EN INSTALACIONES DE SERVICIOS BASICOS, EDIFICIOS Y VIALIDADES	\$ 671,879.43
ASIPONA-TOPO-SROP-08-24	04/12/2024	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2025-2028	\$ 250,000.00

IV.II.-Avance financiero de los contratos formalizados hasta el 4to trimestre.

Se adjuntan los montos ejecutados hasta el mes de diciembre de los contratos formalizados y Vigentes.

CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)	MONTO EJECUTADO EJERCICIO 2024	Nº ESTIMACION	IMPORTE POR ESTIMACION	IMPORTE POR EJERCER
ASIPONA-TOPO-OP-26-23	27/11/2023	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN DE LÍNEA DE RED CONTRA INCENDIOS EN ZONA DE PATIOS DE MANIOBRA Y MUELLES	\$ 53,388,629.03	\$ 50,934,822.12	1CM1	\$ 1,971,290.14	\$ 1,745,501.89
						2CM1	\$ 1,186,752.73	
						8	\$ 2,740,582.95	
						9	\$ 1,334,027.75	
						10	\$ 1,026,914.65	
						11	\$ 13,064,700.45	



CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin IVA)	MONTO EJECUTADO EJERCICIO 2024	Nº ESTIMACION	IMPORTE POR ESTIMACION	IMPORTE POR EJERCER
ASIPONA- TOPO-OP-27- 23	07/12/2023	MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ADECUACION DE LAS VIALIDADES EN EL ÁREA DE PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO	\$ 174,972,688.71	\$ 128,223,495.83	1CM1	\$ 7,184,829.33	\$ 7,169,934.21
						10	\$ 4,111,835.53	
						11	\$ 202,043.94	
						12	\$ 8,300,870.25	
						13	\$ 12,448,819.21	
						14	\$ 1,589,439.16	
						15	\$ 17,027,574.88	
ASIPONA- TOPO-SROP- 28-23	07/12/2023	MANUEL DE JESUS PELLEGRINI CERVANTES	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA ADECUACION DE LAS VIALIDADES EN EL ÁREA DE PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	\$ 4,534,340.58	\$ 453,434.06	10	\$ 407,276.10	\$ 325,820.88
						11	\$ 380,124.36	
						1CM1	\$ 556,610.67	
						1CM2	\$ 162,910.44	
ASIPONA- TOPO-SROP- 02-24	07/05/2024	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ACTUALIZACION, ADECUACION, ELABORACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES PARA ESTUDIO, FICHA Y FACTIBILIDAD PARA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION DE AMPLIACION DEL MUELLE DE GRANELES (POSICION NO. 3) DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA	\$ 365,000.00	\$ 182,500.02	1	\$ 182,500.02	\$ 182,499.98
ASIPONA- TOPO-SROP- 03-24	27/05/2024	SERGIO JHONATAN CARRILLO ROMO	ELABORACION DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION DE PLATAFORMA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PATIOS DE MANIOBRAS Y OPERACIONES EN POLIGONO 8 P+5 SEGÚN PMDP	\$ 285,000.00	\$ 142,500.01	1	\$ 142,500.01	\$ 142,499.99
ASIPONA- TOPO-SROP- 04-24	07/10/2024	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO	\$ 250,000.00	\$ -		\$ -	\$ 250,000.00





CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin Iva)	MONTO EJECUTADO EJERCICIO 2024	Nº ESTIMACION	IMPORTE POR ESTIMACION	IMPORTE POR EJERCER
ASIPONA-TOPO-SROP-05-24	25/10/2024	HYPSON OCEANOGRAPHIA INTEGRAL S.C.	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DEL CANAL PRINCIPAL DE ACCESO EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA	\$ 592,480.93	\$ 592,480.93	1	\$ 592,480.93	\$ -
ASIPONA-TOPO-OP-06-24	02/12/2024	FAUSTO ANTONIO COTA SOTO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 2 (2024) (A) EN PATIOS	\$ 659,781.72	\$ 659,781.72	1	\$ 659,781.72	\$ -
ASIPONA-TOPO-OP-07-24	02/12/2024	JOSE RITO ESPINOZA CASTRO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2021-2024, PAQUETE 2 (2024) (B) EN INSTALACIONES DE SERVICIOS BASICOS, EDIFICIOS Y VIALIDADES	\$ 671,879.43	\$ 671,879.43	1	\$ 671,879.43	\$ -
ASIPONA-TOPO-SROP-08-24	04/12/2024	EVALUAR PARA DECIDIR SAS DE C.V.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2025-2028	\$ 250,000.00	\$ -		\$ -	\$ 250,000.00

IV.III.- Calendario Sesiones Ordinarias Comité de Obra Pública 2025.

SESIONES ORDINARIAS	FECHA PROGRAMADA
Primera	Martes 29 de Abril de 2025
Segunda	Miércoles 30 de Julio de 2025
Tercera	Miércoles 29 de Octubre de 2025
Cuarta	Miércoles 17 de Diciembre de 2025

V.- Asuntos Generales.

1.- LCP. Mario Gustavo Montesinos Valenzuela, (Presidente del presente comité), en un uso de la voz señala que en la última sesión ordinaria del ejercicio, es decir la Sesión numero cuarta celebrada en diciembre, se deberá informar el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Obra Pública para el siguiente ejercicio.



2.- Lic. Elvia Lourdes Martin Mata (Titular del Órgano Interno de Control de la ASIPONA TOPOLOBAMPO y "Asesor A" del presente comité) en uso de la voz manifiesta lo siguiente: Con su permiso Señor presidente y miembros integrantes de este Comité, solamente tres puntos importantes que señalar:

1.- Reiterando lo comentado Sr. Presidente de éste Comité. El calendario de sesiones se debe presentar en la última sesión del año inmediato anterior.

2.- No se visualiza el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del ejercicio 2025, por lo que es necesario presentar a la brevedad o en la primera reunión ordinaria.

3.- Se sugiere que la primera reunión ordinaria del presente comité se realice durante el primer trimestre o a principios del ejercicio es decir enero o febrero.

VI.- Cierre de la sesión.

No habiendo más que hacer constar en la presente sesión ordinaria se da por concluida la presente sesión del Comité de Obra Pública siendo las 11:30 horas del mismo día, Levantándose en original y copia, entregándose una copia perfectamente legible a cada participante, la cual una vez leída y ratificada se firma de conformidad.



LCP. MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA
PRESIDENTE




ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM
VOCAL A



ING. MOISES FLORES BONILLA
SECRETARIO TECNICO




LIC. JOAQUIN VIZCARRA LEYVA
VOCAL D



LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA
ASESOR A



LIC. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ
VOCAL B



ING. JASSIEL ARTURO ESTRADA VALENCIA
VOCAL C





LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA
ASESOR B

INVITADOS

Ing. Saúl Gil León (Invitado)
Departamento Proyectos y Construcción

