



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL EJERCICIO 2025.

En el Puerto de Topolobampo, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del 29 de abril de 2025, en la Sala de Juntas de las Oficinas Administrativas se reunieron los integrantes:

I.- Lista de asistencia y verificación del Quórum.

LCP MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA	PRESIDENTE
ING. MOISES FLORES BONILLA	SECRETARIO TÉCNICO
ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM	VOCAL A
LIC. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ	VOCAL B
ING. JASSIEL ARTURO ESTRADA VALENCIA	VOCAL C
LIC. JOAQUIN VIZCARRA LEYVA	VOCAL D
LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA	ASESOR A
LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA	ASESOR B

El Presidente, en base a la lista de asistencia y toda vez que constató que había quórum declaró legalmente instalada la primera sesión ordinaria del Comité de Obra Pública del ejercicio 2025.

Invitados al Evento:

ING. SAUL GILL LEÓN Departamento de Proyectos y Construcción, ASIPONA Topolobampo.

II.- Lectura y aprobación del orden del día.

Los presentes aprobaron el orden del día de la sesión, el cual se consigna a continuación:

- I. Lista de asistencia y verificación del Quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Lectura y aprobación del acta anterior.
- IV. Asuntos a tratar:
 - IV.I.- Contrataciones realizadas en el primer trimestre del ejercicio 2025 con fundamento en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.
 - IV.II.-Convenios formalizados durante el 1er trimestre del ejercicio 2025.
 - IV.III.- Suspensión de Obra Plurianual.
 - IV.IV.- Programa de Obra Anual 2025.
- V. Cierre de la Sesión.





III.- Lectura y aprobación del acta anterior

IV.- Asuntos a tratar.

IV.I.- Contrataciones realizadas en el primer trimestre del ejercicio 2025 con fundamento en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.

PARTIDA PRESUPUESTAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)
33501	ITP	ASIPONA-TOPO-SROP-01-25	14/03/2025	INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE IMA S.A. DE C.V.	ESTUDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TERMINO CUARTO NUMERAL 2 INCISOS A, C Y D DEL OFICIO B-263/2023. DP-050/2023. EXP. 4S17/VA.002-03/23/A"	\$ 409,865.72
33501	ITP	ASIPONA-TOPO-SROP-02-25	27/03/2025	INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE IMA S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DE ÁREAS NAVEGABLES, CANAL PRINCIPAL DE ACCESO, DARSENA DE OPERACIONES, DARSENA DE APROXIMACIÓN, DE MUELLES 1, 2 Y 3, ASÍ COMO DE MUELLE DE TRANSBORDADORES Y MUELLE GENERAL EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA	\$ 1,393,494.14

IV.II.-Convenios formalizados durante el 1er trimestre del ejercicio 2025.

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CONTRATO	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	CONCEPTO	NO. CONVENIOS	FIRMA DE CONVENIO	CONVENIO (PLAZO)	IMPORTE TOTAL CON CONVENIO (sin iva)	MOTIVO DE CONVENIO
LP	ASIPONA-TOPO-OP-27-23	11/12/2023	29/10/2024	MARURBED CONSTRUCTORA S.A.D.E C.V.	ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES EN EL ÁREA DE PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO	3	17/01/2025	19/01/2025 AL 30/01/2025	\$ 102,965.83	REDUCCIÓN DE CANTIDADES Y CONCEPTOS NO EJERCIDOS.

IV.III.- Suspensión de Obra Plurianual.

En referencia al contrato de Obra Pública de número ASIPONA-TOPO-OP-26-23 "Adecuación de Línea de Red contra Incendios en Zona de Patios de Maniobra y Muelles" y sus convenios modificatorios ASIPONA-TOPO-OP-26-23-CM1 y ASIPONA-TOPO-OP-26-23-CM2, se solicitó llevar a cabo la continuación de la SUSPENSIÓN TEMPORAL de los Trabajos objeto del contrato en mención, derivado de la recalendariación de los recursos sin cambio en monto, ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto por las disponibilidades financieras de los recursos de la ASIPONA TOPOLOBAMPO.

Cabe recalcar que la recalendariación no implica un cambio de alcance del proyecto ni afecta componentes y con la capacidad de ejecutar el Proyecto en los Ejercicios Fiscales 2023-2024-2025.





IV.IV.- Programa de Obra Anual 2025.

a.- Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (pesos).

Meta de construcción y modernización:	Clave de Cartera / No. Solicitud	Monto ejercido al 2024	Meta 2025	Estatus de Proyecto
Adecuación de las vialidades del recinto portuario de Topolobampo.	2313J2W0004	\$138,910,853	\$40,000,000	En proceso de recalendariación de recursos. Se tiene contemplado llevar a cabo Licitación pública para la ejecución total del proyecto.
Adecuación de línea de red contra incendio en zona de patios de maniobra y muelles.	2313J2W0003	\$51,425,583	\$20,000,000	En proceso de recalendariación de recursos, se tiene contemplado llevar a cabo la reactivación de la obra.
Ampliación del muelle de gráneles (Posición No. 3)	76715	N/A	\$120,000,000	En proceso de registro ante la Unidad de Inversión.
Construcción de plataforma y pavimento hidráulico para patios de maniobras y operaciones	83282	N/A	\$15,000,000	En proceso de registro ante la Unidad de Inversión.

b.- Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (pesos).

Meta de mantenimiento:	Clave de Cartera / No. Solicitud	Meta 2025	Estatus de Proyecto
Dragado de mantenimiento del canal principal de navegación	76705	\$350,000,000	En proceso de registro ante la Unidad de Inversión.
Programa de mantenimiento a infraestructura portuaria 2025	83256	\$28,558,884	En proceso de registro ante la Unidad de Inversión.





V.- Cierre de la sesión.

No habiendo más que hacer constar en la presente sesión ordinaria se da por concluida la presente sesión del Comité de Obra Pública siendo las 11:30 horas del mismo día, Levantándose en original y copia, entregándose una copia perfectamente legible a cada participante, la cual una vez leída y ratificada se firma de conformidad.

LCP. MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA
PRESIDENTE

ING. RAMIRO JESÚS COTA GASTELUM
VOCAL A

ING. MOISES FLORES BONILLA
SECRETARIO TÉCNICO

LIC. JOAQUIN VIZCARRA LEYVA
VOCAL D

LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA
ASESOR A

LIC. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ
VOCAL B

ING. JASSIEL ARTURO ESTRADA VALENCIA
VOCAL C

LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA
ASESOR B

INVITADOS

Ing. Saúl Gill León (Invitado)
Departamento Proyectos y Construcción

