



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL EJERCICIO 2025.**

En el Puerto de Topolobampo, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del 30 de julio de 2025, en la Sala de Juntas de las Oficinas Administrativas se reunieron los integrantes:

I.- Lista de asistencia y verificación del Quórum.

LCP MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA
ING. MOISES FLORES BONILLA
ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM
LIC. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ
ING. JASSIEL ARTURO ESTRADA VALENCIA
LIC. JOAQUIN VIZCARRA LEYVA
LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA
LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA

PRESIDENTE
SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL A
VOCAL B
VOCAL C
VOCAL D
ASESOR A
ASESOR B

El Presidente, en base a la lista de asistencia y toda vez que constató que había quórum declaró legalmente instalada la segunda sesión ordinaria del Comité de Obra Pública del ejercicio 2025.

Invitados al Evento:

ING. SAUL GILL LEÓN Departamento de Proyectos y Construcción, ASIPONA Topolobampo.

II.- Lectura y aprobación del orden del día.

Los presentes aprobaron el orden del día de la sesión, el cual se consigna a continuación:

- I. Lista de asistencia y verificación del Quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Lectura y aprobación del acta anterior.
- IV. Asuntos a tratar:
 - IV.I.- Procedimientos de Contrataciones realizadas en el segundo trimestre del ejercicio 2025 con fundamento en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.
 - IV.II.- Convenios formalizados durante el 2do trimestre del ejercicio 2025.
 - IV.III.- Reanudación de Obra Plurianual.
- V. Asuntos Generales.
- VI. Cierre de la Sesión.





III.- Lectura y aprobación del acta anterior

IV.- Asuntos a tratar.

IV.I.- Procedimientos de Contrataciones realizadas en el segundo trimestre del ejercicio 2025 con fundamento en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.

PARTIDA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PUBLICACION COMPRAS MX	CONCEPTO
62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	IO-0E3J2W002-E3-2025	ITP	20/06/2025	ADECUACION DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO (VIALIDADES Y RED DE AGUA POTABLE).

IV.II.-Convenios formalizados durante el 2do trimestre del ejercicio 2025.

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	NO.CONVENIO	FIRMA DE CONVENIO	CONVENIO (PLAZO)	CONVENIO EN MONTO
LD	ASIPONA-TOPO-OP-26-23	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN DE LÍNEA DE RED CONTRA INCENDIOS EN ZONA DE PATIOS DE MANIOBRA Y MUELLES	3	13/06/2025	17/06/2025 AL 31/07/2025 45 DIAS NATURALES 14%	\$5, 613, 245.38 9.63%
AD	ASIPONA-TOPO-SROP-02-24	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ACTUALIZACION, ADECUACION, ELABORACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES PARA ESTUDIO, FICHA Y FACTIBILIDAD PARA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION DE AMPLIACION DEL MUELLE DE GRANELES (POSICION NO. 3) DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA	3	23/05/2025	01/06/2025 AL 03/09/2025 95 DIAS NATURALES 57%	\$
AD	ASIPONA-TOPO-SROP-03-24	SERGIO JHONATAN CARRILLO ROMO	ELABORACION DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION DE PLATAFORMA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PATIOS DE MANIOBRAS Y OPERACIONES EN POLIGONO 8 PUS SEGÚN PMDP	3	26/05/2025	01/06/2025 AL 03/09/2025 95 DIAS NATURALES 57%	\$
AD	ASIPONA-TOPO-SROP-04-24	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ELABORACION DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO	2	26/05/2025	01/06/2025 al 03/09/2025 95 DIAS NATURALES AL 122%	\$
AD	ASIPONA-TOPO-SROP-08-24	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2025-2028	1	25/04/2025	04/05/2025 AL 03/09/2025 123 DIAS NATURALES 82%	\$



IV.III.- Reanudación de Obra Plurianual.

En referencia al contrato de Obra Pública de número **ASIPONA-TOPO-OP-26-23 "Adecuación de Línea de Red contra Incendios en Zona de Patios de Maniobra y Muelles"** y sus convenios modificatorios **ASIPONA-TOPO-OP-26-23-CM1** y **ASIPONA-TOPO-OP-26-23-CM2**, se llevó la **SUSPENSIÓN TEMPORAL** el día 20 de enero del 2025 de los trabajos objeto del contrato en mención, derivado de la recalendarización de los recursos sin cambio en monto, ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto por las disponibilidades financieras de los recursos de la ASIPONA TOPOLOBAMPO.


En este sentido y en seguimiento al punto que antecede, durante el 2do trimestre del ejercicio 2025, con fecha del 06 de junio del 2025, se reanuda la obra **"ADECUACIÓN DE LÍNEA DE RED CONTRA INCENDIOS EN ZONA DE PATIOS DE MANIOBRA Y MUELLES"**, solventada con el Oficio de Liberación de Inversión Modificado J2W/DG/OLI/002/2025 de fecha 15 de mayo de 2025.

V.- Asuntos Generales.

Comentarios de la Titular del Órgano Interno de Control, se solicita que se continúen apegando a los montos establecidos y no exceder en los porcentajes establecidos en la ley, así mismo exhorto a los Residentes de obra a dar seguimiento a los contratos en lo que respecta a las bitácoras de seguimiento de obra.

VI.- Cierre de la sesión.

No habiendo más que hacer constar en la presente sesión ordinaria se da por concluida la presente sesión del Comité de Obra Pública siendo las 12:15 horas del mismo día, levantándose en original y copia, entregándose una copia perfectamente legible a cada participante, la cual una vez leída y ratificada se firma de conformidad.




LCP. MARIO GUSTAVO MONTESINOS
VALENZUELA
PRESIDENTE



ING. MOISES FLORES BONILLA
SECRETARIO TECNICO



ING. RAMIRO JESUS GOTA GASTELUM
VOCAL A




LIC. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ
VOCAL B





Marina
Secretaría de Marina





ING. JASSIEL ARTURO ESTRADA VALENCIA
VOCAL C



LIC. JOAQUÍN VIZCARRA LEYVA
VOCAL D



LIC. ELVIA LOURDES MARTÍN MATA
ASESORA



LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA
ASESOR B

INVITADOS



ING. SAÚL GIL LEÓN (INVITADO)
DEPARTAMENTO PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN



2025
Año de
La Mujer
Indígena