AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2007

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

Avance Físico

Categorías Programáticas							Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Nombre del indicador	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012				Programa de Trabajo 2007		Unidad de medida	Meta														Avance real									Observaciones
																P. de Trabajo	PEF 2007																		%		
																		Modificada						Calendario													
GF	FN	SF	PG	AI	AP	UR			Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Clave*	Línea de acción			Original	I	II	III	IV	V	VI	Ene-Feb	Mar-Abril	Mayo-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual	
3	1	2	12	8	K000	J2W	**Proyectos de Inversión**	Construccion de la infraestructura marítimo-portuaria	4,5	Aplicar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura marítimo-portuaria a toda la poblacion.	2.2	2.2.2	1.5.15	Construir y mejorar la infraestructura y los servicios portuarios																							
													0609J2W 0003	Construccion de un duque de alba en muelle de Cemex	Obra		1,0	1,0						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	15,00%				Los recursos para esta obra se tomaron del fondo de reserva. Por otro lado se llevo a cabo una readecuacion interna, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes.
													0609J2W 0004	Construccion de corredor peatonal (cerro el chivero)proyecto puerto-ciudad	Obra		1,0	1,0						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%				Se espera concluir esta obra antes del 31 de Diciembre del presente ejercicio. Por otro lado se llevo a cabo una readecuacion interna, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes
													0609J2W 0005	Construccion de malecon puerto-ciudad en acceso principal al puerto	Obra		1,0	1,0						0,0%	0,0%	0,0%	25,7%	64,3%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,00%				Se llevo a cabo una readecuacion interna, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes.
													0609J2W 0009	Construccion de bordo de proteccion para relleno con materiales de dragado, ganando terreno al mar y renivelacion de áreas.	Obra		1,0	1,0						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%				El importe programado corresponde al costo de estudios e investigaciones y costo de los proyectos ejecutivos, los cuales no se realizaron en tiempo debido a que las condiciones del clima no permitieron la realizacion del estudio de la mecánica de suelo. Por otro lado y para amparar la disminucion de la partida presupuestal se llevo a cabo una readecuacion interna, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes.
													0709J2W 0002	Construccion de pavimento en areas de reserva segunda seccion terminal de transbordadores	Obra			1,0										20,0%	80,0%					20,0%				Proyecto alternativo con periodo de ejecución de Octubre a diciembre. Se llevo a cabo una readecuacion interna, para darle suficiencia presupuestal a este proyecto, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes
													0709J2W 0005	Construccion de alumbrado en areas de reserva segunda seccion terminal de transbordadores	Obra			1,0										30,0%	70,0%					25,0%				Proyecto alternativo con periodo de ejecución de Octubre a diciembre. Para darle suficiencia presupuestal se llevo a cabo una readecuacion interna, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes
													0709J2W 0006	Construccion de Pavimentación en área de reserva, segunda sección de patio de contenedores	Obra			1,0										30,0%	70,0%					25,0%				Proyecto alternativo con periodo de ejecución de Octubre a diciembre. Para darle suficiencia presupuestal se llevo a cabo una readecuacion interna, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes
													0709J2W 0004	Reestructuración de vialidad secundaria en acceso al recinto portuario para el desfoge de trafico vehicular	Obra			1,0											100,0%									Proyecto alternativo con periodo de ejecución de Noviembre a Diciembre. Para darle suficiencia presupuestal se llevo a cabo una readecuacion interna, la cual se encuentra en proceso de revision y autorizacion por las autoridades correspondientes
3	1	2	12	12	R126	J2W	Operar infraestructura marítimo-portuaria	Atender embarcaciones		Realizar las operaciones de recepcion de embarcaciones y prestacion de servicios; así como promover el desarrollocomercial, industrial, pesquero y turistico				Administracion del puerto	Barco		644,0							100,0	108,0	110,0	112,0	106,0	108,0	113,0	118,0	116,0	101,0	114,0				Se incrementaron los arribos por parte de PEMEX.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2007

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

Avance Físico

Categorías Programáticas							Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Nombre del indicador	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012				Programa de Trabajo 2007		Unidad de medida	Meta													Avance real								Observaciones
																P. de Trabajo	PEF 2007																			
																		Modificada						Calendario												
GF	FN	SF	PG	AI	AP	UR			Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Clave*	Línea de acción			Original	I	II	III	IV	V	VI	Ene-Feb	Mar-Abril	Mayo-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abril	May-Jun	Jul-Ags	Sep-Oct	Nov-Dic	% Realizado vs. Programado en el período	% Realizado acumulado vs. prog. anual	

Nombre: ING. ARQ. OSCAR RODRIGUEZ LOYA
Cargo: Gerente de Operaciones e Ingenieria
Tel. - 668-8620127 ext.-135
Firma